بسمه تعالی

فرم نظریه کمیته فنی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

شماره جلسه : ۳	شماره نظریه : ۲۸	مکان جلسه : سالن جلسات معاونت فنی
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/ ۰۳ /۲۴	مدت جلسه : ۳ ساعت	از ساعت ۱۲/۳۰ تا ساعت ۱۵/۳۰

دستور جلسه:

بررسی گزارش جانمایی و طراحی جهت بازسازی پروژه های اجرا شده سنواتی در حوضه آبخیز آق اولر شهرستان تالش

خلاصه مذاکرات:

گزارش جانمایی و طراحی جهت بازسازی پروژه های اجرا شده سنواتی در حوضه آبخیز آق اولر شهرستان تالش وصولی از معاونت فنی و آبخیزداری طی نامه به شماره ثبت ۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵، در جلسه کمیته فنی مطرح و ارائه گردید. حوضه آبخیز آق اولر با مساحت معادل ۶۰۱۰ هکتار یکی از سرشاخه های حوضه اصلی کرگانرود محسوب می شود که پوشیده از جنگل و مرتع می‌باشد که در حد فاصل مختصات طول جغرافیایی شرقی ″۳۶ ، ′۵۰ ، °۳۷ تا ″۱۸ ، ′۵۷ ، °۳۷ و عرض جغرافیایی شمالی ″۲۹ ، ′۳۴ ، °۴۸ تا ″۴۸، ′۴۰ ، °۴۸ واقع شده است. سازه مرمتی پیشنهادی ارائه شده جهت اجرای بند سنگ ملاتی در مختصات جغرافیایی ۲۹۳۱۳۰ – ۴۱۹۹۴۰۱ به حجم ۸۶۳/۵۸ مترمکعب بوده که با توجه به شرایط خاک منطقه و وجود راه دسترسی عملیات طرح بصورت ماشینی می باشد. لذا با توجه به اینکه پروژه مذکور مربوط به پروژه های استانی مدیریت بحران می باشد، موضوع در کمیته فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصوبات :

ضمن تبادل نظر کارشناسی، نظر به اینکه پروژه مذکور مربوط به پروژه های استانی مدیریت بحران می باشد و نیز با توجه اینکه گزارش پروژه موصوف توسط اعضای مرتبط هسته تخصصی مطالعات طرحها مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن رفع اشکالات آن از سوی مشاور مربوطه، تأیید گردیده است، لذا کلیات گزارش پروژه مورد تصویب کمیته فنی قرار گرفت و مقرر گردید پس از ممهور نمودن کلیه صفحات آن، مراتب جهت اجرا و نظارت به معاونت فنی و آبخیزداری ارجاع گردد.

اعضاء کمیته فنی اداره کل

۱- محمدرضا عبداللهی	مسئول کمیته فنی	۴- رضوان محمدپور	عضو اصلی
۲- بهزاد بخشنده	دبیر کمیته فنی	۵- کامیار مرزبانی	عضو اصلی
۳- سهیل توکلی	عضو اصلی	۶- مجید فرج والجاری	عضو اصلی
۷- محمباقر رفعتی	عضو اصلی		
۸- صادق عابدینی	عضو اصلی		
۹- مرتضی پیراولیاء	عضو اصلی		

مهمانان مدعو:

۱- فریور نقوی	معاون فنی و آبخیزداری	۲- علی جمالی	رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری